



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH



CNPJ: 01595320/0001-02
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL: RUA 6
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ETAPA FASE	SERVIÇO	1º mês	2º mês	3º mês	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%			100%
		R\$ 22.836,50			R\$ 22.836,50
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	33%	33%	33%	100%
		R\$ 8.556,83	R\$ 8.556,83	R\$ 8.556,83	R\$ 25.670,48
03	CAPTAÇÃO -POÇO PROFUNDO(150M)	100%			100%
		R\$ 43.881,48			R\$ 43.881,48
04	TRATAMENTO -SISTEMA DE CLORAÇÃO		50%	50%	100%
			R\$ 1.326,89	R\$ 1.326,89	R\$ 2.653,78
05	ADUTORA DE AGUA BRUTA-MATERIAIS		50%	50%	100%
			R\$ 8.839,19	R\$ 8.839,19	R\$ 17.678,37
06	ABRIGO DA BOMBA E CAIXA D'AGUA		50%	50%	100%
			R\$ 46.947,09	R\$ 46.947,09	R\$ 93.894,18
07	MOVIMENTO DE TERRA	100%			100%
		R\$ 227,01			R\$ 227,01
08	SISTEMA ELETRICO (SUBTAÇÃO REBAIXAMENTO DE TENSÃO DE 45 KVA)		50%	50%	100%
			R\$ 8.128,50	R\$ 8.128,50	16.257,00
09	OBRAS E SERVIÇOS		50%	50%	100%
			R\$ 832,01	R\$ 832,01	1.664,02
10	URBANIZAÇÃO			100%	100%
				R\$ 25.237,18	R\$ 25.237,18
TOTAL com BDI		30,20%	30%	39,95%	100%
		R\$ 75.501,82	R\$ 74.630,50	R\$ 99.867,68	R\$ 250.000,00
TOTAL ACUMULADO com BDI		30,20%	60,05%	100,00%	
		R\$ 75.501,82	R\$ 150.132,32	R\$ 250.000,00	