



PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

CNPJ: 01595320/0001-02
ESTADO DO PARÁ



OBJETO: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
LOCAL: BARATÃO
PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANNACH

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

| ETAPA FASE | SERVIÇO | 1º mês | 2º mês | 3º mês | TOTAL |
|-------------------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | | | 100% |
| | | R\$ 22.836,50 | | | R\$ 22.836,50 |
| 02 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 33% | 33% | 33% | 100% |
| | | R\$ 8.556,83 | R\$ 8.556,83 | R\$ 8.556,83 | R\$ 25.670,48 |
| 03 | CAPTAÇÃO -POÇO PROFUNDO(150M) | 100% | | | 100% |
| | | R\$ 43.881,48 | | | R\$ 43.881,48 |
| 04 | TRATAMENTO -SISTEMA DE CLORAÇÃO | | 50% | 50% | 100% |
| | | | R\$ 1.326,89 | R\$ 1.326,89 | R\$ 2.653,78 |
| 05 | ADUTORA DE AGUA BRUTA-MATERIAIS | | 50% | 50% | 100% |
| | | | R\$ 8.839,19 | R\$ 8.839,19 | R\$ 17.678,37 |
| 06 | ABRIGO DA BOMBA E CAIXA D'AGUA | | 50% | 50% | 100% |
| | | | R\$ 46.947,09 | R\$ 46.947,09 | R\$ 93.894,18 |
| 07 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | | | 100% |
| | | R\$ 227,01 | | | R\$ 227,01 |
| 08 | SISTEMA ELETRICO (SUBTAÇÃO REBAIXAMENTO DE TENSÃO DE 45 KVA) | | 50% | 50% | 100% |
| | | | R\$ 8.128,50 | R\$ 8.128,50 | 16.257,00 |
| 09 | OBRAS E SERVIÇOS | | 50% | 50% | 100% |
| | | | R\$ 832,01 | R\$ 832,01 | 1.664,02 |
| 10 | URBANIZAÇÃO | | | 100% | 100% |
| | | | | R\$ 25.237,18 | R\$ 25.237,18 |
| TOTAL com BDI | | 30,20% | 30% | 39,95% | 100% |
| | | R\$ 75.501,82 | R\$ 74.630,50 | R\$ 99.867,68 | R\$ 250.000,00 |
| TOTAL ACUMULADO com BDI | | 30,20% | 60,05% | 100,00% | |
| | | R\$ 75.501,82 | R\$ 150.132,32 | R\$ 250.000,00 | |